

Bitte Fettdrucke beachten!



*Die Gemeindeverwaltung
informiert ... in Herbitzheim*

Neubau Feuerwehrgerätehaus im Zeitplan

Die **Baumaßnahme** wurde am 17. Oktober 2015 mit den Aushubarbeiten begonnen. Die Rohbau- und Torarbeiten sind bereits abgeschlossen. Bis auf kleinere Maßnahmen, sind auch die Zimmer-, Dachdecker-, Fenster- und Klempnerarbeiten fast beendet. Das Anbringen des Außenputzes soll bis **Mitte Juli** erledigt sein. Im Anschluss daran werden die Arbeiten der **Außenanlage** und der Straßenbau in der Florastraße ausgeführt.

Der folgende **Innenausbau** wird überwiegend durch **Eigenleistung der Freiwilligen Feuerwehr Herbitzheim** und des **Ortsrates** ausgeführt.

Durch den Neubau wird das 1968 erbaute Feuerwehrgerätehaus ersetzt. Der Neubau wurde aufgrund zahlreicher **rechtlicher Änderungen** im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes notwendig. Um das alte Gebäude **auf den aktuell gesetzlich vorgeschriebenen Stand** zu bringen, hätten **hohe Summen** in das Bauwerk investiert werden müssen. Dringend notwendig wären beispielsweise die Entfernung der **asbesthaltigen Fassade**, die **Beseitigung von starken Feuchtigkeitsschäden** und die **Dämmung** des Mauerwerkes gewesen.

Im Zuge einer **nachhaltigen Haushaltsführung** hat der Gemeinderat sich dafür entschieden, einen **Neubau** zu forcieren.

Die voraussichtlichen Baukosten betragen 700.000 Euro. Das Ministerium für Inneres und Sport hat eine **Förderung von 50 %** in Aussicht gestellt. Durch die **Eigenleistungen** beim Innenausbau **verringert sich der Anteil der Gemeinde Gersheim nochmals deutlich.**

Gerne erteilt die Gemeindeverwaltung weitere Auskünfte!

Kontakt: Rathaus, Blißstraße 19a, 66453 Gersheim, Abteilung IV, Bauen, Umwelt, Verkehr, Herr Fischer, Telefon 06843/801-401, E-Mail: jfischer@gersheim.de